Minuta informativa de Avance de Construcción

Hospital Provincial Marga Marga de la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota

Abril 2022

HOSPITAL PROVINCIAL MARGA MARGA
Equipo Puesta en Marcha

Minuta informativa de avance de construcción de abril 2022

El nuevo Hospital Provincial Marga Marga, está ubicado en el límite sur de la comuna de Villa Alemana, a un costado de la Autopista Troncal Sur con enlace a calle Maturana.

Es una obra de infraestructura en salud del Gobierno de Chile que reemplazará al actual Hospital de Quilpué, resolverá las necesidades de nueva infraestructura y atención de salud que requieren los habitantes de la Provincia de Marga Marga, estimada en 485 mil habitantes, pertenecientes a las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

El nuevo Hospital Provincial Marga Marga, perteneciente a la red de del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, entregará atención hospitalaria (cerrada) y ambulatoria (atención abierta), con una capacidad de 282 camas y las prestaciones de complejidad que lo convierten en centro de referencia de la provincia.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA	
Obra	Construcción Hospital Provincial Marga Marga
Servicio de Salud	Viña del Mar Quillota
Contratista	Empresa Acciona Construcción SA
Superficie a construir	75.171 m2
Fecha de Inicio de obra	13/05/2020
Fecha de término de obra	13/05/2024
Plazo contractual	1.460 días
Nivel Complejidad	Alta
Población beneficiaria	485.000 personas (Provincia de Marga Marga)
Número de camas	282 camas

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Ministerio de Salud
Gobierno de Chile

Hospital Quilpué
PROVINCIAL MARGA MARGA

Este nuevo Centro Hospitalario considera las siguientes áreas clínicas:

- 9 pabellones.
- 3 salas de parto integral.
- 32 boxes médicos.
- 19 boxes otros profesionales.
- 24 boxes procedimientos.
- 14 boxes Unidad de Emergencia
- 15 cupos diálisis.
- 8 boxes odontológicos.

- 12 camas UCI adultos.
- 24 camas UTI adultos.
- 6 camas UTI Infantil.
- 8 camas UTI neonatología.
- 15 camas pensionado.
- 166 camas hospitalización adulto
- 28 camas hospitalización infantil
- 23 camas hospitalización mujer

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Ministerio de Salud
Gobierno de Chile

Hospital Quilpué
PROVINCIAL MARGA MARGA

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN AL 31 DE MARZO 2022

Avance físico-financiero programado

27,97%

Avance físico-financiero real

33,12%

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Ministerio de Salud
Gobierno de Chile

Hospital Quilpué
PROVINCIAL MARGA MARGA

Informe mensual de obra

Se encuentra en ejecución obra gruesa, principalmente en Recintos Técnicos, Auditorio, SAMU y Sala Cuna.

El avance de la obra gruesa para el edificio principal es de un 99,9 %; Edificio de Atención Abierta 100%; Recintos Técnicos 100%; Auditorio 91,8%; SAMU 100%.

Avance de la obra gruesa general es de un 97,32 % comparado a un 83,79% de avance programado.

Continúa el avance en las partidas de sobrelosas, zócalos, impermeabilización, estructuras metálicas, fachadas, losa, tabiquería baldosas e instalaciones en el Edificio de Atención Abierta y Edificio Principal

Avance de especialidades: 2,85% (especialidad de gases clínicos, tratamiento de residuos sólidos, alcantarillado, evacuación de aguas lluvia, instalaciones térmicas, climatización y ventilación, instalaciones eléctricas, instalaciones de corrientes débiles y sistemas de seguridad; redes contra incendios).

Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota
Ministerio de Salud
Gobierno de Chile

Hospital Quilpué
PROVINCIAL MARGA MARGA

Avance constructivo al 31 de marzo 2022