Hospital Provincial Marga Marga
Servicio de Salud Viña del Mar Quillota
Ministerio de Salud

Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota
Ministerio de Salud
Gobierno de Chile

Hospital Quilpué
PROVINCIAL MARGA MARGA

Unidad Puesta en Marcha Hospital Provincial Marga Marga

Servicio de Salud Viña del Mar Quillota

Junio 2022

Minuta informativa de avance de obra al 31 de mayo 2022

El nuevo Hospital Provincial Marga Marga, está ubicado en el límite sur de la comuna de Villa Alemana, a un costado de la Autopista Troncal Sur con enlace a calle Maturana.

Es una obra de infraestructura en salud del Gobierno de Chile que reemplazará al actual Hospital de Quilpué, resolverá las necesidades de nueva infraestructura y atención de salud que requieren los habitantes de la Provincia de Marga Marga, estimada en 485 mil habitantes, pertenecientes a las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué.

El nuevo Hospital Provincial Marga Marga, perteneciente a la red de del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, entregará atención hospitalaria (cerrada) y ambulatoria (atención abierta), con una capacidad de 282 camas y las prestaciones de complejidad que lo convierten en centro de referencia de la provincia.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA OBRA	
Obra	Construcción Hospital Provincial Marga Marga
Servicio de Salud	Viña del Mar Quillota
Contratista	Empresa Acciona Construcción SA
Superficie a construir	75.171 m2
Fecha de Inicio de obra	13/05/2020
Fecha de término de obra	13/05/2024
Plazo contractual	1.460 días
Nivel Complejidad	Alta
Población beneficiaria	485.000 personas (Provincia de Marga Marga)
Número de camas	282 camas

El Hospital Provincial Marga Marga considera las siguientes áreas

9 pabellones.

3 salas de parto integral.

32 boxes médicos.

19 boxes otros profesionales.

24 boxes procedimientos.

14 boxes Unidad de Emergencia

15 cupos diálisis.

8 boxes odontológicos.

12 camas UCI adultos.

24 camas UTI adultos.

6 camas UTI Infantil.

8 camas UTI neonatología.

15 camas pensionado.

166 camas hospitalización adulto

28 camas hospitalización infantil

23 camas hospitalización mujer

Avance de construcción al 31 de mayo 2022

Avance físico-financiero programado

32,56%

Avance físico-financiero real

34,21%

Avance de Obra Gruesa en Edificio Principal es de 99,9 %; Edificio de Atención Abierta 100%; Auditorio 100%; SAMU 100%.

Avanzan partidas de sobrelosas, zócalos, impermeabilización, estructuras metálicas, fachadas, losa, tabiquería, baldosas e instalaciones en el Edificio de Atención Abierta y Edificio Principal.

Avance de especialidades (gases clínicos, tratamiento de residuos sólidos, alcantarillado, evacuación de aguas lluvia, instalaciones térmicas, climatización y ventilación, instalaciones eléctricas, instalaciones de corrientes débiles y sistemas de seguridad; redes contra incendios): 3,49%

Avance de Terminaciones (revestimientos interiores, cielos y pavimentos): 2,99%

Avance Real de la Obra: 34,21%

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VISTA GENERAL:

AVANCE SAMU:

1. VISTA SUR SAMU 2022.05.18.

2. VISTA INTERIOR SAMU NIVEL 1, 2022.05.18.

AVANCE SALA CUNA:

8. OTRA VISTA DE RECINTOS TECNICOS COSTADO SUR 2022.05.18.

9. VISTA INTERIOR 1ER. NIVEL RECINTOS TECNICOS 2022.05.18.

AVANCES IMPERMEABILIZACION:

12. IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS SALA TECNICA 1 2022.05.18.

13. IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS SALA TECNICA 1 2022.05.18.

14. CUBERTA SALTA TECNICA 3 NIVEL 4 2022.05.18.

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS:

15. ESTRUCTURAS METALICAS ASCENSORES ZONA B 2022.05.18.

INSTALACIÓN TABIQUERÍA :

26. TABIQUES ZONA C 2022.05.19.

27. TABIQUES 1ER. NIVEL ZONA C 2022.05.18.

32. OTRA VISTA SALA TECNICA 1 NORTE 2022.05.19.

INSTALACION BALDOZAS:

33. INSTLACION DE BALDOZAS RECINTOS TECNICOS 2022.05.19.

36. OTRA VISTA EJECUCION FACHA SUR ORIENTE AA 2022.05.19.

AUDITORIO:

37. VISTA INTERIOR AUDITORIO 2022.05.19.

38. VISTA INTERIOR SEGUNDO NIVEL AUDITORIO 2022.05.19.

VISTAS GENERALES AL CIERRE:

39. AVANCE RAMPA HELIPUERTO 2022.05.19.

40. PREPARACION ANDAMIOS PARA EJECUCION FACHADAS AA 2022.05.19.

41. AISLACION TERMICA NIVEL 4 ZONA A 2022.05.19.